

德化县2024年省市重点项目5月进展情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
	省重点项目合计7个	2087160	251939				
	省重点项目合计5个 (不含省管)	605773	96000				
	市重点项目合计42个	5714135	870464				
	在建项目35个	3968454	802525				
1	政和杨源至永定高速公路(闽粤界)永泰至德化段(泉州境)	674276	150000	一季度路基工程完成至70.7%，桥梁工程完成至56.2%，隧道工程完成至61.6%，交叉工程完成至56.2%；二季度路基工程完成至77.5%，桥梁工程完成至65%，隧道工程完成至69.6%，交叉工程完成至64.7%；三季度路基工程完成至84%，桥梁工程完成至72.4%，隧道工程完成至78.3%，交叉工程完成至72.6%；四季度路基工程完成至90%，桥梁工程完成至80%，隧道工程完成至85%，交叉工程完成至80%，路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	本月路基工程完成2.5%，桥梁工程完成3%，隧道工程完成3.5%，交叉工程完成3.2%	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局
2	德化县中医院综合楼	21874	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工；二季度水电工程、室内外装修施工；三季度水电工程、室内外装修施工；四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行砌体粉刷及刮腻子、排烟管道施工、水电管道施工、幕墙龙骨及面板安装、卫生间防水及铺贴施工。	德化县 中医院 郑国进	卫健局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方，国道拱涵施工；二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方；三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方，场平填方180万方，横九路K0+844.23大桥桩基施工；四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方，横九路K0+844.23大桥下部施工，部分道路管道施工	(1)挖方40万m <sup>3</sup> (2)路基填方70万m <sup>3</sup> (3)场平填方40万m <sup>3</sup> (4)边坡防护1.2万m <sup>2</sup> (5)软基处理1.2万m <sup>3</sup> (6)国道K4+180.5拱涵混凝土浇筑1节。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会
4	中国陶瓷电商物流园	280000	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装，商住地块开展土石方场平；二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工，商住地块开展土石方场平；三季度商住地块开展地下室开挖；四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流10栋楼主体结构封顶和脚手架落架，完成全部大型机械拆除，进行室内、室外装修及机电安装、室外附属工程施工。商住地块进行场平施工。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645	10000	一季度主体结构施工；二季度主体结构封顶，砌体工程施工；三季度砌体工程完工，水电安装施工；四季度水电安装完工，室外配套工程施工	门诊楼、后勤楼封顶。进行门诊楼拆模及清理；完成后勤楼屋面梁板砼浇筑、综合住院楼七层梁板混凝土浇筑。	德化县医院 林向阳	卫健局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
6	德化县城大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722	50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%; 二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%, 钢结构完工; 三季度路基、隧道完工, 桥梁完成至95%, 路面完成至30%、机电完成至25%, 交安、绿化、附属完成至10%; 四季度桥梁完工, 路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	涉铁标段截止5月31日: 路基段完成边坡开挖、防护, 截排水沟、挡墙及水稳层铺设, 桥梁下构已完成, T梁已全部架设完成, 桩基88根、墩柱51根、系梁27道、盖梁20道、桥台承台4个、预制T梁177片, 梁片架设177片, 人行道776/776米, 防撞护栏1552/1552米, 人行道镀锌钢管护栏776/776米, 水管基座78/78个, 人行道铺砖776/776米, 桥面现浇层22/22跨, 剩余沥青层铺装(因桥面需预留中铁十七局运梁通道)。 主线段: ①隧道工程 隧道工程完成占比83.4%, 其中下寮隧道左洞、大坂隧道已贯通, 下寮隧道右洞剩余10.3预计5月20日前贯通。②桥梁工程 桥梁工程完成占比66.64%, 下寮2号桥下部结构已完成, 下寮1号桥下部结构完成51.37%, 英山2号桥下部结构完成76.5%。 ③路基工程路基工程完成占比60.94%。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000	5000	一季度地下室土方开挖; 二季度边坡、挡土施工; 三季度地下基础施工; 四季度1-2层主体建设	桩基础施工, 打围护桩基	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000	20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整, 桩基施工; 二季度G2023-05号地块商业古镇建设; 三季度G2023-05号地块商业古镇建设, 部分楼栋封顶; 四季度G2023-05号地块商业古镇建设, 全面封顶	观音岐片区一期40.19亩商业用地(G2023-05号宗地)已顺利出让, 目前已完成建设用地地质勘察、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证的办理, 目前正进行场地内载荷板检测试验和基础施工。 德化观音岐片区一期A片区道路及基础配套设施项目(79.26亩)已通过公开招投标确定项目施工单位。施工现场进出口大门及洗车台已完成布置; 已组织施工、监理、设计、勘探单位进行技术交底; 正在进行项目土方挖运工作, 已累计外运土方约19万方, 回填土方约1.4万立方。 德化观音岐片区一期A片区建设用地(四地块)土地平整工程(72.38亩)方面: 土石方量估算报告已编制完成; 项目可研、立项、初设及概算文件已完成编制并通过发改批复。目前已通过公开招投标确定施工及监理单位。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
9	德化创投商务中心	200000	35000	一季度完成土地出让；二季度完成设计图纸设计；三季度开工建设；四季度配套设施建设	1. 房屋征收安置补偿协议67宗已全部签订完成；房屋已全部腾空。 2. 2023年12月13日施工队已进场，主体建筑及基础已拆除完成，渣土清运完成。 3. “三通一平”清运完成。已完成设计方案初稿修改，县行政服务中心已开始指导企业进行模拟审批工作。 4. 已完成土地出让函初稿拟制。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000	6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层；二季度BC幢厂房施工至三层，A幢厂房施工至一层；三季度BC幢厂房施工至四层，A幢厂房施工至三层；四季度BC幢厂房施工至五层，A幢厂房施工至四层	A厂房桩基检测完成；B厂房封顶，C厂房一半封顶	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府
11	德化文旅·大师坊	26000	6000	一季度前期手续办理；二季度完成前期手续办理，土石方开挖；三季度完成土石方开挖；四季度进行桩基施工，基坑支护，地下室施工	土石方挖运。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	文旅集团
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157	6500	一季度边坡及地下室基础施工；二季度地下室结构施工；三季度上部主体结构施工；四季度上部主体结构及砌体工程施工	地下室基础建设，旅游楼上部砌体施工。边坡施工	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局
13	德化县凤洋片区学校（中学）	19480	6800	一季度土方开挖、桩基施工；二季度完成桩基施工、地下室开挖；三季度完成地下室施工、基础施工；四季度主体施工	挡墙施工、地下室顶板木模制订、宿舍楼二层板钢筋绑扎	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
14	德化曾成钢工作室复 建项目	13154	5000	一季度进行土方开挖；二季度进行桩基、地下室结构施工；三季度进行主体结构施工；四季度完成主体结构	工作室基础施工，陈列馆二层梁板浇筑完成。	德化县国地 房地产有限 公司 林渊硕	文旅集团
15	德化许厝片区改造项 目（G2022-14、 G2022-15号地块）	220000	100000	一季度完成安征迁；二季度手续报批，桩基施工；三季度建筑主体施工至20%；四季度建筑主体施工至50%	A区：1、1#楼底板砖胎膜砌筑；2、2#楼底板钢筋绑扎、混凝土浇筑；3、3#楼底板负一层梁板浇筑完成；4、边坡支护K1-4~K1-7剖冠梁钢筋模板安装、混凝土浇筑完成； B区：1、1-3#楼土方开挖；2、4#楼负一层梁板、钢筋绑扎、模板安装、浇筑完成；3、8-11#楼土方开挖；4、12#楼：地下室底板完成；5、13#楼：地下室顶板砼浇筑完成，1层墙柱钢筋安装；6、14#楼：地下室顶板砼浇筑完成，2层梁板钢筋安装。 C区：土方开挖； D区：1.3号楼一层梁板砼浇筑；2.4号楼负一层及一层梁板支撑架、模板安装；负一层墙柱砼浇筑；一层梁板（钢构）钢筋绑扎；一层梁板砼浇筑；3.5号楼负一层及一层梁板支撑架、模板安装；负一层墙柱砼浇筑；一层梁板（钢构）钢筋绑扎；4.6、7号楼底板浇筑完成。	德化美伦云 启房地产有 限公司 刘映均	住建局 龙浔政府
16	德化闽听霞田中心 （希尔顿欢朋酒店）	30000	15000	一季度商业街封顶、酒店8层板；二季度酒店封顶、商业街室内装修；三季度酒店室内装修；四季度室外配套附属施工	6-13、15-20#楼封顶；进行二次结构。 1#地下室负一层梁板模板安装，负二层墙柱模板安装。 2#地下室隔墙砌体。	泉州闽听商 业置业有限 公司 陈志民	住建局
17	德化文旅·德洋一里	25000	8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	基础工程、基坑支护工程施工	德化县国地 房地产有限 公司 林渊硕	陶管会 文旅集团

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
18	德化龙浔镇鹏祥科技 创业园	80000	35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室 底板完工；三季度完成地下室；四季 度10#、11#、12#、13#建设至主体三 层	平整土地已完成100%，桩基础建设已完成100%，目前地下室建 设施工中。10#~13#地梁底板已完成，10#主体建至三层。	福建泉州青 草明方生物 科技有限公 司 苏友谊	龙浔镇政府
19	德化顺美陶瓷文旅融 合产业园	12000	5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原 生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、 水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施 工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季 度原生活馆装修装饰拆除，进行改建 施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一 层施工，18#楼路面施工；三季度生活 馆基础施工，2#楼B段二至四层施工， 18#楼排污等管道施工；四季度生活馆 水电灯光配套、软装饰、布置展品， 2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验 收	生活馆原装修拆除完成，2号楼B段完成，A段地基建设；18号楼 路面施工	福建德化顺 美集团有限 公司 郑泽洽	浔中镇政府
20	德化县官路片区改造 安置房项目（城建· 金域华府）	105000	35000	一季度主体施工，局部楼栋外墙施 工；二季度完成所有主体封顶；三季 度室内砌体及安装工程施工，外墙装 修及部分楼栋外架拆除；四季度完成 外架拆除，室外景观工程施工，安装 工程施工	地块一：11~13号楼室内外装修并开始外架拆除，15号楼完成至 23层板，16号楼完成至22层板，室内砌体、地下室涂料、水电 安装工程同步进行；地块二：1~3号楼外架拆除、铝合金安装及 公区装修，5号楼完成至15层板，6~7号楼屋面构架层施工， 8~10号楼主体施工，室内砌体、水电安装工程同步进行；幼儿 园室外覆土回填，室内装修工程收尾；官路市政道路人行道施 工，准备进行沥青面层施工。	德化县城市 投资建设有 限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团
21	德化中华妈祖陶瓷文 化园	300000	15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及 地下室底板结构工程；二季度完成地 下室主体工程；三季度完成上部主体 工程至60%；四季度上部主体工程全部 封顶，水电与主体同步完成预埋	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程；二 季度完成地下室主体工程；三季度完成上部主体工程至60%；四 季度上部主体工程全部封顶，水电与主体同步完成预埋	海峡西岸 （福建德 化）民俗艺 创博览文化 园有限公司 李国营	陶管会

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
22	德化美瓷科技智慧智 造产业园	300000	20000	一季度园区规划设计、施工图设计，土方开挖；二季度一期场地平整；三季度完成一期场地平整；四季度部分厂房桩基施工，二期场地平整	土方开挖16万m³	福建德化陶 瓷产业园区 管理委员会 童宝春	陶管会
23	德化第五中学新校区	20900	10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	5-7号楼室内外装修完成40%，1-4号楼室内外装修完成80%，室外景观完成50%	德化县教育 局 曾昭亮	教育局
24	德化县城区水环境综 合治理工程	77928	18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成边坡工程，项目厂区结构正在施工；综合楼基础防水施工；加药间基础墙内土方回填夯实；消防水池上部结构钢筋绑扎、模板安装；接触消毒池灌注桩；粗格栅及进水泵房高压旋喷施工；生物池基坑开挖等。醒龙桥下游管线施工便道填筑累计8655米，市政管道灌注桩施工累计86根。	德化县戴云 水处理有限 公司 黄加文	河长办 城管局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
25	德化玻璃制品产业园	90000	30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，15家企业厂房主体建设，3家企业基础建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会
26	德化城建·霞坂安商 房项目	130000	20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	土方开挖完成，基础施工完成，主体结构完成50%，主体工程已完成，正在进行配电工程设计。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团
27	德化县城东四期古洋 保障性租赁住房	15000	4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	完工，准备竣工验收。	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
28	德化县全球花盆智慧制造产业园	70000	10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶	智能仓储中心（C幢）内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心（A幢）已全部封顶，并进行内外装修中；研销游学等一体中心（B幢）正在完成地上回层建设；人才公寓土方挖掘已完成，孔桩建设已完成，准备地面平整。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局
29	德化县乐陶中学	23269	4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完工。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	教育局
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977	4277	一季度主厂房主体施工，设备安装；二季度主厂房内部装修，设备安装；三季度主厂房内部装修，设备运行调试；四季度完成设备运行调试	倒班楼、综合楼砌体粉刷；主厂房34.42米层模板安装、钢筋绑扎；双T板预制；汽机房拆模；烟囱施工；锅炉平台楼梯栏杆安装；锅炉中1水冷壁下段拼装焊接；锅炉中2水冷壁上段拼装；焚烧炉钢结构安装；省煤器护板拼装焊接；除盐水箱制作安装。	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500	5500	一季度完成猪场绿化，景观建设；二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设；三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	猪场绿化工程完成57%	福建普乐农农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
32	德化县城乡供水一体化项目	122661	32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设累计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公里，中途加压泵站累计完成16座	1、蕉溪水厂工程已完成土地征收、项目用地选址；蕉溪水厂输水工程4号和5号施工支洞临时用地建设项目临时占用林地申请和土地申请已获批；雷锋镇长基村和荐解村林木采伐证已办理；国宝，葛坑，美湖项目在财政局财审阶段。国宝乡村规入库已完成。上涌镇供水工程已完成用地报批、土地征收，项目开工建设。水口镇供水工程已完成石牛山水厂改造，正在进行水表手续办理及入户管安装铺设。2、上涌镇供水工程累计完成供水管道铺设34公里，上涌水厂已完成场地三通一平、临时道路铺设、清水池及挡墙基础开挖、清水池及污泥浓缩池的底板及导流墙钢筋绑扎。	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局文旅集团
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000	60000	一季度二期一标段装饰装修施工，市政道路（地下隧道）路面及附属工程施工，二标段装饰装修施工，三标段主体施工，四标段基础施工，五标段基础施工，六标段主体施工；二季度二期二标段装饰装修施工，三标段结构封顶，四标段主体施工，五标段主体施工，六标段结构封顶；三季度二期三标段装饰装修施工，四标段装饰装修施工，五标段装饰装修施工，六标段装饰装修施工；四季度各标段收尾完成	二期一标段装饰装修；市政道路（地下隧道）主体施工；二期二标段主体施工；二期三标段主体施工；二期四标段基础及主体施工；六标段基础及主体施工，五标段基础施工。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局
34	德化霞田文体园	155379	4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%，室内装修完成至95%，膜结构安装完成至30%，文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾；二季度体育场室内外工程收尾，膜结构安装收尾，文化馆等两宫两馆竣工验收；三季度体育场工程收尾完成，工程初验	体育场：景观工程施工完成约95%，室内装修完成约97%，膜结构安装完成90%。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
35	德化中国茶具城项目	250000	30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工，万佳酒店配套客房、KTV包厢施工；二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板，万佳酒店宴会大厅、会议厅施工；三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板，万佳酒店健身房、旅游池施工；四季度地块五E1~E3#争取封顶，内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板；E7#楼完成七层梁板，万佳酒店完工	地块三：1.C1#、C2#、C7#、C8#楼内墙装修中及水电安装中。 2.C12#-C13#、C15#-C18#楼内外墙装修中。 地块五：1.E1#、E2#、E3#、E7#、E8#楼主体砌体中。2.E5#楼屋面梁板砼浇筑完成。3.E6#楼屋面梁板钢筋安装中。万佳国际（茶具城）大酒店：项目施工许可证办理中，进行员工宿舍装修及部分室内墙体装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府
	预备项目7个	1745861	67939				
1	德化抽水蓄能电站	807111	5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查；下半年开展移民安置点相关建设工作，开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制，招标准备，开展筹建期工程招标设计，招标准备	1、探洞开挖已全部顺利完成，累计进尺2080.6m；2、已完成可研报告修编，报水电总院审核。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000	8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除；下半年招拍挂等前期工作、方案设计，施工进场	招拍挂等前期工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校
3	德化文旅大厦	15000	2500	一季度完成土地竞买、施工图设计；二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标；三季度施工许可证办理、土方开挖；四季度进行桩基施工、地下室施工	施工、监理招标中	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团
4	德化古洋片区中小学项目	12418	1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察，施工图设计；下半年图纸审查、工程预算，财审，监理、施工招标，进场施工	完成建设工程规划许可证办理；完成概算批复；完成施工图设计及审查；预算编制中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	教育局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止5月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
5	德化县国宝开发园区	23000	2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、城镇开发边界调整中； 2、正在启动可行性研究报告编制工作	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332	13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会
7	厦门大学国家大学科技园（德化园）	700000	35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、286亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会