

德化县2024年省市重点项目7月进展情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
省重点项目合计7个		2087160	251939					
省重点项目合计5个 (不含省管)		605773	96000					
市重点项目合计42		5714135	870464					
在建项目35个		3968454	802525					
1	政和杨源至永定高速公路（闽粤界）永泰至德化段（泉州境）	674276	150000	一季度路基工程完成至70.7%，桥梁工程完成至56.2%，隧道工程完成至61.6%，交叉工程完成至56.2%；二季度路基工程完成至77.5%，桥梁工程完成至65%，隧道工程完成至69.6%，交叉工程完成至64.7%；三季度路基工程完成至84%，桥梁工程完成至72.4%，隧道工程完成至78.3%，交叉工程完成至72.6%；四季度路基工程完成至90%，桥梁工程完成至80%，隧道工程完成至85%，交叉工程完成至80%，路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成3.5%，桥梁工程完成2.7%，隧道工程完成3.4%，交叉工程完成3.3%。	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局	省重点 (省管)
2	德化县中医院综合楼	21874	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工；二季度水电工程、室内外装修施工；三季度水电工程、室内外装修施工；四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行排烟管道施工、水电管道施工、幕墙龙骨及面板安装、卫生间防水及铺贴、楼梯间装修施工、外架拆除。	德化县中医院 郑国进	卫健局	省重点 (市管)
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方，国道拱涵施工；二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方；三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方，场平填方180万方，横九路K0+844.23大桥桩基施工；四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方，横九路K0+844.23大桥下部施工，部分道路管道施工	2024年度7月份进度： 完成国道K4+180.5拱涵拱圈第4节砼浇筑	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会	省重点 (市管)

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
4	中国陶瓷电商物流园	280000	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装,商住地块开展土石方场平;二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工,商住地块开展土石方场平;三季度商住地块开展地下室开挖;四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流10栋楼主体结构封顶和脚手架落架,完成全部大型机械拆除,室内、室外装修及机电安装基本完工,正在开展系统调试、专项验收等相关工作。商住地块进行石方爆破。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局	省重点(市管)
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645	10000	一季度主体结构施工;二季度主体结构封顶,砌体工程施工;三季度砌体工程完工,水电安装施工;四季度水电安装完工,室外配套工程施工	门诊楼砌体工程完成85%、后勤楼砌体工程完成45%、综合住院楼砌体工程完成70%,综合住院楼幕墙埋件施工。	德化县医院 林向阳	卫健局	省重点(市管)
6	德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722	50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%;二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%,钢结构完工;三季度路基、隧道完工,桥梁完成至95%,路面完成至30%、机电完成至25%,交安、绿化、附属完成至10%;四季度桥梁完工,路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	主线段,全长8500米(其中盖德至大坂长5300米,大坂连接线3200米),目前隧道工程完成总量的94.95%,桥梁工程完成总量的75.68%,路基工程完成总量的82.5%。 涉铁标段。全长548米,于2022年8月开工,目前已完成边坡开挖、防护,截排水沟、挡墙及水稳层铺设;桥梁主体及附属工程,桥面铺装等均已完成。正进行剩余桥梁伸缩缝的收尾工作。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局	省重点(市管)
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000	5000	一季度地下室土方开挖;二季度边坡、挡土施工;三季度地下基础施工;四季度1-2层主体建设	桩基检测	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000	20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整,桩基施工;二季度G2023-05号地块商业古镇建设;三季度G2023-05号地块商业古镇建设,部分楼栋封顶;四季度G2023-05号地块商业古镇建设,全面封顶	1、商业用地方面:已完成5号楼(1-5轴)、8-1、8-2三栋楼主体结构封顶;进行7号楼一层模板架体搭设;进行3号楼基础防水施工;进行6号楼边坡挡墙施工;9、10号楼基础土方开挖。 2、市政道路项目:进行项目土石方挖运工作(已累计外运土方约32万)。 3、四台地土地平整项目:施工单位已进场施工。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局	
9	德化创投商务中心	200000	35000	一季度完成土地出让;二季度完成设计图纸设计;三季度开工建设;四季度配套设施建设	1、除霞溪学校外其余地块已完成土地平整工作,霞溪小学资产评估已完成,确定通过事前保全方式对霞溪学校先行签订协议并拆除。 2、完成设计方案初稿修改,县行政服务中心正在指导企业进行模拟审批。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局	
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000	6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层;二季度BC幢厂房施工至三层,A幢厂房施工至一层;三季度BC幢厂房施工至四层,A幢厂房施工至三层;四季度BC幢厂房施工至五层,A幢厂房施工至四层	BC厂房封顶,进入外墙装饰A厂房2层完成	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府	
11	德化文旅·大师坊	26000	6000	一季度前期手续办理;二季度完成前期手续办理,土石方开挖;三季度完成土石方开挖;四季度进行桩基施工,基坑支护,地下室施工	土石方挖运中,边坡工程施工中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	文旅集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157	6500	一季度边坡及地下室基础施工；二季度地下室结构施工；三季度上部主体结构施工；四季度上部主体结构及砌体工程施工	西区地下室负二层人防底板施工。东区旅游楼地下室砌体施工完成30%	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局	
13	德化县凤洋片区学校(中学)	19480	6800	一季度土方开挖、桩基施工；二季度完成桩基施工、地下室开挖；三季度完成地下室施工、基础施工；四季度主体结构施工	1#楼钢结构安装，2#、3#、4#楼主体结构施工，5#宿舍楼主体封顶	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局	
14	德化曾成钢工作室复建项目	13154	5000	一季度进行土方开挖；二季度进行桩基、地下室结构施工；三季度进行主体结构施工；四季度完成主体结构	工作室南侧三层梁板浇筑完成，工作室北侧二层主体结构施工，辅助用房2基础结构施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	文旅集团	
15	德化许厝片区改造项目(G2022-14、G2022-15号地块)	220000	100000	一季度完成安征迁；二季度手续报批，桩基施工；三季度建筑主体施工至20%；四季度建筑主体施工至50%	完成桩基工程，进行主体施工。	德化美伦云启房地产有限公司 刘映均	住建局 龙浔政府	
16	德化闽听霞田中心(希尔顿欢朋酒店)	30000	15000	一季度商业街封顶、酒店8层板；二季度酒店封顶、商业街室内装修；三季度酒店室内装修；四季度室外配套附属施工	6-13、15-20#楼封顶；主体砌体；内外墙粉刷；5#楼七层梁板；2#楼地下室砖模砌筑；3#地下室砌体。	泉州闽听商业置业有限公司 陈志民	住建局	
17	德化文旅·德洋一里	25000	8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	基础工程施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
18	德化龙浔镇鹏祥科技园	80000	35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室底板完工；三季度完成地下室；四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	1号楼、5号楼底板浇筑完成；6号楼、7号楼、8号楼、9号楼完成地下室建设；10号楼、11号楼、12号楼、13号楼主体建至三层。	福建泉州青 草明方生物 科技有限公 司 苏友谊	龙浔镇政府	
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000	5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季度原生活馆装修装饰拆除，进行改建施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工，18#楼路面施工；三季度生活馆基础施工，2#楼B段二至四层施工，18#楼排污等管道施工；四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品，2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验收	生活馆设计更改中，2号楼B段完成，A段一层建设；18号楼等待验收	福建德化顺 美集团有限 公司 郑泽洽	浔中镇政府	
20	德化县官路片区改造安置房项目(城建·金城华府)	105000	35000	一季度主体施工，局部楼栋外墙施工；二季度完成所有主体封顶；三季度室内砌体及安装工程，外墙装修及部分楼栋外架拆除；四季度完成外架拆除，室外景观工程施工，安装工程	已完成所有主体封顶，正在进行主体外架拆除，室内外装修、消防水电安装同步进行，铝合金门窗、防火门安装，景观工程覆土回填，已完成沿溪店面石材干挂施工，幼儿园已基本完工。	德化县城市 投资建设有 限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000	15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程；二季度完成地下室主体工程；三季度完成上部主体工程至60%；四季度上部主体工程全部封顶，水电与主体同步完成预埋	中华妈祖07月份进度 1、G2022-27地块一、二方案规划四审审查意见设计修改完成报审中。 2、G2022-27地块四方案规划二审意见图纸深化设计内部审核修改中。 3、G2022-27地块三施工进度：（加快施工进度）A、1~2# 楼（1区）1号楼四层梁板混凝土浇筑完成，2# 楼四层梁板模板安装浇筑完成50%；B、3#、5#~11#及相应地下室（2区），桩基验收完成，承台地梁混凝土浇筑完成80%；C、12#、13#、15#、16、17#、18#、19#、20#及相应地下室单位工程（3区），（其中16#、20#为独立基础）地下室柱子钢筋安装完成；D、21#、25#、28#、29、32#、33#及相应地下室（4区），独立基础承台浇筑完成70%，地下室顶混凝土完成50%，28#、32#夹层剪力墙浇筑完成。	海峡西岸（福建德化）民俗艺创博览文化园有限公司 李国营	陶管会	
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000	20000	一季度园区规划设计、施工图设计，土方开挖；二季度一期场地平整；三季度完成一期场地平整；四季度部分厂房桩基施工，二期场地平整	完成产业园方案设计，模拟审查进行中，施工图设计中，场平土方开挖约53万立方。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
23	德化第五中学新校区	20900	10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	5-7号楼室内外装修完成90%，1-4号楼室内外装修完成100%，室外景观完成80%	德化县教育局 曾昭亮	教育局	
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928	18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成边坡土方及厂区基础施工，醒龙桥下游管线施工完成70%，厂区结构施工完成40%。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
25	德化玻璃制品产业园	90000	30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产, 1家企业进行厂房内外装修, 世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设, 朵颐玻璃等3家企业进行基础建设; 二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产, 兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设, 世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设; 三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产, 齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设; 四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产, 晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	10家企业竣工投产, 11家企业进行厂房内外装修, 6家企业厂房主体建设, 1家企业基础建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
26	德化城建·霞坂安商房项目	130000	20000	一季度主体结构施工完成至30%; 二季度主体结构施工完成至60%; 三季度主体结构施工完成至90%; 四季度主体结构施工完成	一. 1#楼东单元二十四层墙柱钢筋绑扎、外架搭设, 三层砖砌体, 西单元二十四层墙柱模板加固, 十八层砖砌体, 二层砖砌体; 二. 2#楼梯间屋面层墙柱模板拆除及材料清理, 屋面栏板模板安装, 二十四层砖砌体, 二十三层砖砌体, 十四层空调百叶内侧粉刷, 一层楼层垃圾清理; 三. 3#楼3#储藏间泥水地梁清砖模位置, 屋面梯盖窗收边, 九层水电线管安装, 六层水电管线安装; 四. 4#楼屋面梯盖补水电管线槽挂网, 十六层外墙抹灰, 九层水电入户线盒安装; 五. 5#楼十层外墙拍浆, 一层砖砌体收尾; 六. 6#楼外墙拍浆, 水电割槽, 内墙打点, 十层水电线管安装;	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团	
27	德化县城东四期古洋保障性租赁住房	15000	4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%; 二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%; 三季度室内外装修、水电消防安装全部完成, 室外配套附属施工完成至40%; 四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	完工。	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
28	德化县全球花盆智能制造产业园	70000	10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装,智造中心进行内外装修,办公配套中心进行挖孔桩;二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装,智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装,办公配套中心完成地面平整;三季度智能仓储中心完成消防水电安装,智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装,办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层;四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装,并试投入生产,办公配套中心封顶	智能仓储中心(C幢)完成内外装修和消防水电安装;智造中心(A幢)完成部分内外装修、消防水电安装;办公配套中心(B幢)完成七层建设。人才公寓已完成地下室建设。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局	
29	德化县乐陶中学	23269	4869	一季度完成工程收尾;二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完工。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	教育局	
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977	4277	一季度主厂房主体施工,设备安装;二季度主厂房内部装修,设备安装;三季度主厂房内部装修,设备运行调试;四季度完成设备运行调试	项目主体工程主厂房已封顶。 (一)土建工程:主厂房水电安装,砌体、粉刷施工,内外墙腻子施工,窗附框安装;倒班楼、综合楼瓷砖铺贴,水电安装,外墙真石漆施工;烟囱、垃圾储坑、渗滤液处理区等附属配套工程施工中。 (二)设备采购完成65%,其中焚烧炉、余热炉本体安装完成;除盐水系统安装完成90%;烟气系统安装完成10%;主水管路安装完成30%。	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局	
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500	5500	一季度完成猪场绿化,景观建设;二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设;三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	猪场绿化工程完成100%	福建普乐农农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
32	德化县城乡供水一体化项目	122661	32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设设计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公里，中途加压泵站累计完成16座	蕉溪水厂及取水泵站工程已完成土地征收、项目用地选址，使用林地申请已获批复；蕉溪水厂输水工程蕉溪水厂输水工程C3段4号、5号施工支洞临时用地报批已获批复。C1、C2段施工图纸已完成，已完成施工图审查；龙浔镇高阳村供水工程完成加压泵站建设用地土地征收，完成供水主管道2.48公里；浔中镇石鼓村管网工程、水文站至凤洋村段DN500输水工程，完成供水主管道2.9公里；国宝乡供水工程、葛坑镇供水工程、美湖镇供水工程已完成财政预算审核。国宝乡供水工程已完成项目用地预审与选址。上涌镇供水工程累计完成供水主管道铺设40000米；上涌水厂已完成场地三通一平、清水池及挡墙基础开挖、清水池及污泥浓缩池的底板及导流墙钢筋绑扎及底板浇筑。	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局文旅集团	
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000	60000	一季度二期一标段装饰装修施工，市政道路（地下隧道）路面及附属工程施工，二标段装饰装修施工，三标段主体施工，四标段基础施工，五标段基础施工，六标段主体施工；二季度二期二标段装饰装修施工，三标段结构封顶，四标段主体施工，五标段主体施工，六标段结构封顶；三季度二期三标段装饰装修施工，四标段装饰装修施工，五标段装饰装修施工，六标段装饰装修施工；四季度各标段收尾完成	二期一标段、二标段装饰装修；二期三标段、四标段、六标段主体施工；五标段基础施工；市政道路（地下隧道）主体及附属工程施工。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局	
34	德化霞田文体园	155379	4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%，室内装修完成至95%，膜结构安装完成至30%，文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾；二季度体育场室内外工程收尾，膜结构安装收尾，文化馆等两宫两馆竣工验收；三季度体育场工程收尾完成，工程初验	体育场：联合验收。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局	

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
35	德化中国茶具城项目	250000	30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工，万佳酒店配套客房、KTV包厢施工；二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板，万佳酒店宴会大厅、会议厅施工；三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板，万佳酒店健身房、旅游池施工；四季度地块五E1~E3#争取封顶，内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板；E7#楼完成七层梁板，万佳酒店完工	地块三：C1#、C2#、C7#、C8#楼C12#-C13#、C15#-C18#楼节能分部验收完成。 地块五：E1#楼、E2#楼、E7#楼、E8#楼、E3#楼、E5#楼、E6#楼内外墙装修中。 万佳国际（茶具城）大酒店：室内装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府	
	预备项目7个	1745861	67939					
1	德化抽水蓄能电站	807111	5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查；下半年开展移民安置点相关建设工作，开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制，招标准备，开展筹建期工程招标设计，招标准备	已取得可研报告审查意见，水保环保持批复。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局	省重点（省管）
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000	8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除；下半年招拍挂等前期工作、方案设计，施工进场	招拍挂等前期工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校	
3	德化文旅大厦	15000	2500	一季度完成土地竞买、施工图设计；二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标；三季度施工许可证办理、土方开挖；四季度进行桩基施工、地下室施工	施工许可证办理完成，场平工程施工中。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团	
4	德化古洋片区中小学项目	12418	1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察，施工图设计；下半年图纸审查、工程预算，财审，监理、施工招标，进场施工	施工图设计及审查，预算编制，财政审核完成，施工、监理单位招投标中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	教育局	

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止7月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
5	德化县国宝开发 园区	23000	2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移240座； 2、城镇开发边界调整中； 3、完成可行性研究报告编制工作。 4、完成南斗村、佛岭村供水保障改造工程建设。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府	
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332	13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会	
7	厦门大学国家大学科技园（德化园）	700000	35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、286亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	