

德化县2024年省市重点项目8月进展情况表

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
省重点项目合计7个		2087160		251939					
省重点项目合计5个(不含省管)		605773		96000					
市重点项目合计42		5714135		870464					
在建项目35个		3968454		802525					
1	政和杨源至永定高速公路(闽粤界)永泰至德化段(泉州境)	674276	泉州段全长39.9公里,设计时速100公里,双向4车道,设置德化枢纽互通1个,石牛山、石龙溪、德化东、德化枢纽互通式立交4处,收费站3处,石牛山服务区1处	150000	一季度路基工程完成至70.7%,桥梁工程完成至56.2%,隧道工程完成至61.6%,交叉工程完成至56.2%;二季度路基工程完成至77.5%,桥梁工程完成至65%,隧道工程完成至69.6%,交叉工程完成至64.7%;三季度路基工程完成至84%,桥梁工程完成至72.4%,隧道工程完成至78.3%,交叉工程完成至72.6%;四季度路基工程完成至90%,桥梁工程完成至80%,隧道工程完成至85%,交叉工程完成至80%,路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成1.9%,桥梁工程完成2.6%,隧道工程完成1.8%,交叉工程完成3.7%。	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局	省重点(省管)
2	德化县中医院综合楼	21874	总建筑面积4.15万平方米,建设医院综合大楼1栋、配套用房1栋,规划床位200张	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工;二季度水电工程、室内外装修施工;三季度水电工程、室内外装修施工;四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行排烟管道施工、水电管道施工、幕墙龙骨及面板安装、卫生间防水及铺贴、楼梯间装修施工、外架拆除、地下室顶板防水施工、吊顶龙骨安装、墙砖铺贴。	德化县中医院 郑国进	卫健局	省重点(市管)
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	建设27条市政道路共24.17公里,以及边坡防护绿地、场地平整工程	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方,国道拱涵施工;二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方;三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方,场平填方180万方,横九路K0+844.23大桥桩基施工;四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方,横九路K0+844.23大桥下部施工,部分道路管道施工	2024年度8月份进度: 进行国道K4+180.5拱涵拱圈第3节施工	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会	省重点(市管)

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
4	中国陶瓷电商物流园	280000	总建筑面积约70万平方米,建设物流仓储用房、实训中心、司机之家及配套设施等,年新增货运能力20000吨	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装,商住地块开展土石方场平;二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工,商住地块开展土石方场平;三季度商住地块开展地下室开挖;四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流10栋楼主体结构封顶和脚手架落架,完成全部大型机械拆除,室内、室外装修及机电安装基本完工,正在开展机电等收尾施工、系统调试和专项验收工作。商住地块进行石方爆破。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司涂评桂	工信商务局	省重点(市管)
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645		10000	一季度主体结构施工;二季度主体结构封顶,砌体工程施工;三季度砌体工程完工,水电安装施工;四季度水电安装完工,室外配套工程施工	门诊楼砌体工程完成100%、后勤楼砌体工程完成85%、综合住院楼砌体工程完成100%,综合住院楼、感染门诊楼、后勤楼铝单板幕墙钢骨架完成55%。	德化县医院林向阳	卫健局	省重点(市管)
6	德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722		50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%;二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%,钢结构完工;三季度路基、隧道完工,桥梁完成至95%,路面完成至30%、机电完成至25%,交安、绿化、附属完成至10%;四季度桥梁完工,路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	1.涉铁标段:目前已完成边坡开挖、防护,截排水沟、挡墙及水稳层铺设;桥梁主体及附属工程,桥面铺装等均已完工;桥梁伸缩缝已施工完成。 2.大外环标段:目前隧道工程完成总量的95.95%,桥梁工程完成总量的83.3%,路基工程完成总量的84.62%。	德化县路桥建设有限公司潘海祥	城管局	省重点(市管)
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000		5000	一季度地下室土方开挖;二季度边坡、挡土施工;三季度地下室基础施工;四季度1-2层主体建设	围桩基础梁	福建省德化县乐农农业有限公司邓明省	工信商务局	
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000		20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整,桩基施工;二季度G2023-05号地块商业古镇建设;三季度G2023-05号地块商业古镇建设,部分楼栋封顶;四季度G2023-05号地块商业古镇建设,全面封顶	1、观音岐片区一期40.19亩商业用地(G2023-05号宗地),目前3号楼一层底板砼已浇筑完成;5号楼、8号楼楼砖砌体施工;6号楼完成荷载板检测,进行扶壁式挡墙基础土方开挖;完成7号楼一层板混凝土浇筑;9-1、9-2号楼完成破桩施工、桩基检测、垫层砼浇筑;10、12号楼完成基础土方开挖、垫层砼浇筑,开始基础钢筋制作安装。 2、德化观音岐规划片区内的市政道路及基础配套设施项目(79.26亩)正在进行项目土石方挖运工作(已累计外运土方约35.6万方); 3、德化观音岐片区一期A片区建设用地(四地块)土地平整工程(72.38亩)方面:项目剩余砂石(2.75万m³)处置权于8月13日确定竞得人;施工单位已进场施工,合同价1211万元,将于今年底完成。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司尤汉峰	水利局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
9	德化创投商务中心	200000		35000	一季度完成土地出让; 二季度完成设计图纸设计; 三季度开工建设; 四季度配套设施建设	1. 已全部签订房屋征收安置补偿协议并腾空房屋。 2. 已完成建筑拆除、渣土清运工作、“三通一平”工作。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局	
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000		6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层; 二季度BC幢厂房施工至三层, A幢厂房施工至一层; 三季度BC幢厂房施工至四层, A幢厂房施工至三层; 四季度BC幢厂房施工至五层, A幢厂房施工至四层	生活馆设计更改中, 2号楼B段完成, A段一层建设完成; 18号楼等待验收	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府	
11	德化文旅·大师坊	26000		6000	一季度前期手续办理; 二季度完成前期手续办理, 土石方开挖; 三季度完成土石方开挖; 四季度进行桩基施工, 基坑支护, 地下室施工	土石方挖运中, 边坡工程、挡墙等配套工程施工中, 主体桩基工程准备中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	文旅集团	
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157		6500	一季度边坡及地下室基础施工; 二季度地下室结构施工; 三季度上部主体结构施工; 四季度上部主体结构及砌体工程施工	西区地下室顶板浇筑完成, 旅游楼内外墙粉刷完成30%	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局	
13	德化县凤洋片区学校(中学)	19480		6800	一季度土方开挖、桩基施工; 二季度完成桩基施工、地下室开挖; 三季度完成地下室施工、基础施工; 四季度主体结构施工	主体施工、局部封顶、砖砌筑、室外围墙施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局	
14	德化曾成钢工作室复建项目	13154		5000	一季度进行土方开挖; 二季度进行桩基、地下室结构施工; 三季度进行主体结构施工; 四季度完成主体结构	工作室、陈列馆主体结构封顶, 砌体工程施工中, 辅助用房2主体结构施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	文旅集团	
15	德化许厝片区改造项目(G2022-14、G2022-15号地块)	220000		100000	一季度完成安征迁; 二季度手续报批, 桩基施工; 三季度建筑主体施工至20%; 四季度建筑主体施工至50%	进行主体施工。	德化美伦云启房地产有限公司 刘映均	住建局 龙浔政府	
16	德化闽昕霞田中心(希尔顿欢朋酒店)	30000		15000	一季度商业街封顶、酒店8层板; 二季度酒店封顶、商业街室内装修; 三季度酒店室内装修; 四季度室外配套附属施工	6-13、15-20#楼封顶; 主体砌体完成; 内、外墙粉刷; 5#楼 十一层板; 地下室室内墙抹灰。	泉州闽昕商业置业有限公司 陈志民	住建局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
17	德化文旅·德洋一里	25000		8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	基础工程施工，地下室工程施工；	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团	
18	德化龙浔镇鹏祥科技产业园	80000		35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室底板完工；三季度完成地下室；四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	6号楼、7号楼、8号楼、9号楼地下室建设完成13403.5m <sup>2</sup> ；10号楼、11号楼、12号楼、13号楼地下室建设完成13596.54m <sup>2</sup> ；7号楼主体一层完成1500m <sup>2</sup> ；8号楼主体一层完成1500m <sup>2</sup> ；9号楼主体一层完成2050m <sup>2</sup> ，二层完成2050m <sup>2</sup> ；10号楼主体一层完成2101.36m <sup>2</sup> ，二层完成2101.36m <sup>2</sup> ，三层完成1500m <sup>2</sup> ，四层完成1500m <sup>2</sup> ，五层完成2132m <sup>2</sup> ，六层完成1500m <sup>2</sup> ；11号楼主体一层完成2132m <sup>2</sup> ，二层完成2132m <sup>2</sup> ；12号楼主体一层完成2132m <sup>2</sup> ，二层完成2132m <sup>2</sup> ，三层完成2132m <sup>2</sup> ，四层完成1300m <sup>2</sup> ；13号楼主体一层完成2050m <sup>2</sup> ，二层完成2050m <sup>2</sup> ，三层完成2050m <sup>2</sup> ，四层完成2050m <sup>2</sup> 。	福建泉州青草明方生物科技有限公司 苏友谊	龙浔镇政府	
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000		5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季度原生活馆装饰装修拆除，进行改建施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工，18#楼路面施工；三季度生活馆基础施工，2#楼B段二至四层施工，18#楼排污等管道施工；四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品，2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验收	A厂房五层板BC厂房外墙干挂石材	福建德化顺美集团有限公司 郑泽洽	浔中镇政府	
20	德化县官路片区改造安置房项目(城建·金城华府)	105000		35000	一季度主体施工，局部楼栋外墙施工；二季度完成所有主体封顶；三季度室内砌体及安装工程施工，外墙装修及部分楼栋外架拆除；四季度完成外架拆除，室外景观工程施工，安装工程施工	所有楼栋均在进行外架拆除及内外墙装修施工，水电、智能化安装工程施工，幼儿园已基本完工，景观工程同步进行室外石材铺贴等。	德化县城市建设投资有限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000		15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程；二季度完成地下室主体工程；三季度完成上部主体工程至60%；四季度上部主体工程全部封顶，水电与主体同步完成预埋	1、G2022-27地块一、二方案规划终审报批中。 2、G2022-27地块四方案规划二审意见图纸深化设计内部审核修改中。 3、G2022-27地块三施工进度：A、1~2#楼（1区）1号楼五层梁板混过凝浇筑完成，2#楼四层梁板混凝土浇筑完成；B、3#、5#~11#及相应地下（2区），地下室顶板模版安装完成60%，剪力墙浇筑完成25%；C、12#、13#、15#、16、17#、18#、19#、20#及相应地下室单位工程（3区）（其中16#、20#为独立基础）地下室柱子钢筋安装完成；D、21#、25#、28#、29、32#、33#及相应地下室（4区），独立基础承台浇筑完成100%，地下室顶混凝土完成55%，28#、32#三层梁板模板安装完成，29#、33#楼地下室顶板模板安装完成。	海峡西岸（福建德化）民俗艺术博览文化园有限公司 李国营	陶管会	
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000		20000	一季度园区规划设计、施工图设计，土方开挖；二季度一期场地平整；三季度完成一期场地平整；四季度部分厂房桩基施工，二期场地平整	场平工程施工中，土方开挖约70万立方，产业园方案设计，模拟审查进行中，施工图设计中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
23	德化第五中学新校区	20900		10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	5-7号楼室内外装修完成100%，1-4号楼室内外装修完成100%，室外景观完成90%	德化县教育局 曾昭亮	教育局	
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928		18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成边坡土方及厂区基础施工，醒龙桥下游管线施工完成80%，厂区结构施工完成60%。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
25	德化玻璃制品产业园	90000		30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设。	10家企业竣工投产，12家企业进行厂房内外装修，5家企业厂房主体建设，1家企业基础建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	
26	德化城建·霞坂安商房项目	130000		20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	一. 1#楼东单元一层回填土，二十四层二构模板安装，西单元梯间屋面墙柱模板加固，二十三层砖砌体； 二. 2#楼屋面梯间装饰架搭设，二十四层外墙打点，十三层水电线盒安装，七层水电配管； 三. 3#楼十三层阳台栏杆安装、阳台刮腻子，十一层~十二层外墙贴砖，十层~十一层内墙抹灰，十层空调位天棚粉刷； 四. 4#楼屋面层外墙贴砖，十一层~十二层外粉窗边收口； 五. 5#楼屋面线条收口，十五层~十七层内墙拍浆，十六层~十七层连墙件洞口修补，十三层外墙分线，十二层打爆模，三层外架垃圾清理； 六. 6#楼外墙落水管安装，铝合金窗副框安装，铝合金窗副框塞缝，外墙线条打凿；	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团	
27	德化县城东四期古洋保障性租赁住房	15000		4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	完工	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会	
28	德化县全球花盆智慧制造产业园	70000		10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶。	智能仓储中心(C幢)内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心(A幢)已全部封顶，并进行内外装修中；研销游学等一体中心(B幢)正在完成地上七层建设；人才公寓完成地上二层建设。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
29	德化县乐陶中学	23269		4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完结	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	教育局	
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977		4277	一季度主厂房主体施工，设备安装；二季度主厂房内部装修，设备安装；三季度主厂房内部装修，设备运行调试；四季度完成设备运行调试	项目主体工程主厂房已封顶。 (一) 土建工程:主厂房水电安装，砌体、粉刷施工，内外墙腻子施工，二次构件模板安装，外架拆除；倒班楼、综合楼瓷砖铺贴、水电安装、内外墙腻子施工；烟囱、垃圾储坑、渗滤液处理区等附属配套工程施工中。 (二) 设备采购完成90%，其中焚烧炉、余热炉本体安装完成；除盐水系统安装完成95%；烟气系统安装完成20%；主水管路安装完成40%；起重设备安装完成20%；辅机设备安装完成30%。	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局	
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500		5500	一季度完成猪场绿化，景观建设；二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设；三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	猪场绿化工程完成100%	福建普乐农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府	
32	德化县城乡供水一体化项目	122661		32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设累计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公，中途加压泵站累计完成16座	1、蕉溪水厂及取水泵站工程已完成土地征收、项目用地选址，使用林地申请已获批复；2、蕉溪水厂输水工程蕉溪水厂输水工程C3段4号、5号施工支洞临时用地报批已获批复。C1、C2段施工图纸已完成，已完成施工图审查；3、龙浔镇高阳村供水工程完成加压泵站建设用地土地征收，至本月底累计完成供水主管道2.48公里；4、浔中镇石鼓村管网工程、水文站至凤洋村段DN500输水工程，至本月底累计完成供水主管道2.9公里；5、国宝乡供水工程、葛坑镇供水工程、美湖镇供水工程已完成财政预算审核。国宝乡供水工程已完成项目用地预审与选址。6、上涌镇供水工程累计完成供水管道铺设40000米；已完成水厂场地三通一平、进场临时道路铺设。	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局 文旅集团	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000		60000	一季度二期一标段装饰装修施工,市政道路(地下隧道)路面及附属工程施工,二标段装饰装修施工,三标段主体施工,四标段基础施工,五标段基础施工,六标段主体施工;二季度二期二标段装饰装修施工,三标段结构封顶,四标段主体施工,五标段主体施工,六标段结构封顶;三季度二期三标段装饰装修施工,四标段装饰装修施工,五标段装饰装修施工,六标段装饰装修施工;四季度各标段收尾完成	二期一标段、二标段装饰装修;三标段、四标段、六标段主体施工;五标段基础及主体施工;市政道路(地下隧道)主体及附属工程施工。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局	
34	德化霞田文体园	155379		4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%,室内装修完成至95%,膜结构安装完成至30%,文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾;二季度体育场室内外工程收尾,膜结构安装收尾,文化馆等两宫两馆竣工验收;三季度体育场工程收尾完成,工程初验	体育场联合验收完成。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局	
35	德化中国茶具城项目	250000		30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工,万佳酒店配套客房、KTV包厢施工;二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板,万佳酒店宴会大厅、会议厅施工;三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板,万佳酒店健身房、旅游池施工;四季度地块五E1~E3#争取封顶,内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板;E7#楼完成七层梁板,万佳酒店完工	地块三: C1#、C2#、C7#、C8#楼C12#-C13#、C15#-C18#楼预验收完成,后面阶段针对消防验收进行复验收。 地块五: E1#楼、E2#楼、E7#楼、E8#楼、E3#楼、E5#楼、E6#楼内外墙装修中。 万佳国际(茶具城)大酒店: 室内装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府	
	预备项目7个	1745861		67939					
1	德化抽水蓄能电站	807111		5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查;下半年开展移民安置点相关建设工作,开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制,招标准备,开展筹建期工程招标设计,招标准备	开展环评报告公示,并向市生态环境局申报环评报告审批。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局	省重点(省管)
2	德化县笔石山老旧城区改造项目	66000		8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除;下半年招拍挂等前期工作、方案设计,施工进场	招拍挂等前期工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校	
3	德化文旅大厦	15000		2500	一季度完成土地竞买、施工图设计;二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标;三季度施工许可证办理、土方开挖;四季度进行桩基施工、地下室施工	基坑围护支护桩施工。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团	
4	德化古洋片区中小学项目	12418		1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察,施工图设计;下半年图纸审查、工程预算,财审,监理、施工招标,进场施工	完成施工、监理招投标工作,确定施工、监理单位。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	教育局	



序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止8月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
5	德化县国宝开发 园区	23000		2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移250座； 2、城镇开发边界调整中； 3、完成可行性研究报告编制工作。 4、完成南斗村、佛岭村供水保障改造工程建设。	德化工业园 区开发投资 有限公司 苏国穗	国宝乡政 府	
6	德化大坂片区基 础设施配套工程	122332		13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地土地报批材料及商服林地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫 建设发展有 限公司 苏国穗	陶管会	
7	厦门大学国家大 学科技园（德化 园）	700000		35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、386亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶 瓷产业园区 管理委员会 童宝春	陶管会	