

德化县2024年省市重点项目9月进展情况表

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
省重点项目合计7个		2087160		251939					
省重点项目合计5个 (不含省管)		605773		96000					
市重点项目合计42		5714135		870464					
在建项目35个		3968454		802525					
1	政和杨源至永定高速公路(闽粤界)永泰至德化段(泉州境)	674276	泉州段全长39.9公里,设计时速100公里,双向4车道,设置德化枢纽互通1个,石牛山、石龙溪、德化东、德化枢纽互通式立交4处,收费站3处,石牛山服务区1处	150000	一季度路基工程完成至70.7%,桥梁工程完成至56.2%,隧道工程完成至61.6%,交叉工程完成至56.2%;二季度路基工程完成至77.5%,桥梁工程完成至65%,隧道工程完成至69.6%,交叉工程完成至64.7%;三季度路基工程完成至84%,桥梁工程完成至72.4%,隧道工程完成至78.3%,交叉工程完成至72.6%;四季度路基工程完成至90%,桥梁工程完成至80%,隧道工程完成至85%,交叉工程完成至80%,路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成2.1%,桥梁工程完成4.2%,隧道工程完成3.7%,交叉工程完成3%。	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局	省重点(省管)
2	德化县中医院综合楼	21874	总建筑面积4.15万平方米,建设医院综合大楼1栋、配套用房1栋,规划床位200张	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工;二季度水电工程、室内外装修施工;三季度水电工程、室内外装修施工;四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行排烟管道施工、水电管道施工、幕墙龙骨及面板安装、楼梯间装修施工、吊顶龙骨及面板安装、墙砖铺贴、地下室顶板回填土。	德化县中医院 郑国进	卫健局	省重点(市管)
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	建设27条市政道路共24.17公里,以及边坡防护绿地、场地平整工程	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方,国道拱涵施工;二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方;三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方,场平填方180万方,横九路K0+844.23大桥桩基施工;四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方,横九路K0+844.23大桥下部施工,部分道路管道施工	路基工程: (1)完成挖方947.52万m ³ ; (2)完成路基填方894.41万m ³ ; (3)完成软基换填16.14万m ³ ; (4)完成边坡防护12万m ² 。 桥涵工程: (1)完成国道拱涵基础砼浇筑282.21m ³ ; (2)完成国道拱涵台身砼浇筑1010m ³ ; (3)完成国道拱涵拱圈砼浇筑142.714m ³ 。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会	省重点(市管)

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
4	中国陶瓷电商物流园	280000	总建筑面积约70万平方米，建设物流仓储用房、实训中心、司机之家及配套设施等，年新增货运能力20000吨	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装，商住地块开展土石方场平；二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工，商住地块开展土石方场平；三季度商住地块开展地下室开挖；四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流基本完工，正在开展系统调试和专项验收工作。商住地块进行石方爆破。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局	省重点(市管)
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645		10000	一季度主体结构施工；二季度主体结构封顶，砌体工程施工；三季度砌体工程完工，水电安装施工；四季度水电安装完工，室外配套工程施工	完成门诊楼、后勤楼屋面抹灰，门诊楼砌体工程、后勤楼砌体工程完成100%，综合住院楼砌体工程完成100%，综合住院楼、感染门诊楼、后勤楼铝单板幕墙钢骨架完成95%，地下室消防管道安装完成30%，地下室砌体完成25%。	德化县医院 林向阳	卫健局	省重点(市管)
6	德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722		50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%；二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%，钢结构完工；三季度路基、隧道完工，桥梁完成至95%，路面完成至30%、机电完成至25%，交安、绿化、附属完成至10%；四季度桥梁完工，路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	1. 涉铁标已全部完工，准备验收。 2. 大外环标段，全长8500米(其中盖德至大坂长5300米，大坂连接线3200米)，目前隧道工程完成总量的98.65%，桥梁工程完成总量的87.76%，路基工程完成总量的88.92%。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局	省重点(市管)
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000		5000	一季度地下室土方开挖；二季度边坡、挡土施工；三季度地下基础施工；四季度1-2层主体建设	承台施工	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000		20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整, 桩基施工; 二季度G2023-05号地块商业古镇建设; 三季度G2023-05号地块商业古镇建设, 部分楼栋封顶; 四季度G2023-05号地块商业古镇建设, 全面封顶	1、商业用地方面: 进行3号一层钢筋制作安装、梁柱、模板加固, 外防护架体搭设; 5号进行二、三楼砖砌体施工; 6号楼完成扶壁式挡墙第一至三段混凝土浇筑, 进行第四段墙身钢筋、模板制作安装, 第五段基础钢筋制作安装; 7号楼屋面层架子搭设, 一层砖砌体砌筑; 8号完成屋面防水层施工; 9号楼完成埋管道安装, 一层架体基础混凝土浇筑; 10、12号楼完成空腔层混凝土浇筑。 2、市政道路项目方面: 累计外运土方36万方, 纵一路CK0+080—CK0+140段毛石砼挡墙墙身混凝土浇筑完成至90%。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局	
9	德化创投商务中心	200000		35000	一季度完成土地出让; 二季度完成设计图纸设计; 三季度开工建设; 四季度配套设施建设	1. 所有建筑物已全部拆除, 完成土地平整; 2. 安置房工程正在桩基施工。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局	
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000		6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层; 二季度BC幢厂房施工至三层, A幢厂房施工至一层; 三季度BC幢厂房施工至四层, A幢厂房施工至三层; 四季度BC幢厂房施工至五层, A幢厂房施工至四层	A厂房七层板完成, BC厂房外墙装饰。	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府	
11	德化文旅·大师坊	26000		6000	一季度前期手续办理; 二季度完成前期手续办理, 土石方开挖; 三季度完成土石方开挖; 四季度进行桩基施工, 基坑支护, 地下室施工	边坡工程、挡墙等配套工程施工中, 主体桩基工程施工中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	文旅集团	
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157		6500	一季度边坡及地下室基础施工; 二季度地下室结构施工; 三季度上部主体结构施工; 四季度上部主体结构及砌体工程施工	上部主体结构施工完成70%	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
13	德化县凤洋片区学校(中学)	19480		6800	一季度土方开挖、桩基施工;二季度完成桩基施工、地下室开挖;三季度完成地下室施工、基础施工;四季度主体施工	主体施工2#、3#、4#、5#楼封顶、砖砌筑、室外围墙施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局	
14	德化曾成钢工作室复建项目	13154		5000	一季度进行土方开挖;二季度进行桩基、地下室结构施工;三季度进行主体结构施工;四季度完成主体结构	陈列馆砌体结构施工和二次结构施工,工作室砌体结构施工和二次结构施工,东廊道基础施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	文旅集团	
15	德化许厝片区改造项目(G2022-14、G2022-15号地块)	220000		100000	一季度完成安征迁;二季度手续报批,桩基施工;三季度建筑主体施工至20%;四季度建筑主体施工至50%	主体施工至50%	德化美伦云启房地产有限公司 刘映均	住建局 龙浔政府	
16	德化闽听霞田中心(希尔顿欢朋酒店)	30000		15000	一季度商业街封顶、酒店8层板;二季度酒店封顶、商业街室内装修;三季度酒店室内装修;四季度室外配套附属施工	6-13、15-20#楼封顶;主体砌体完成;内、外墙粉刷、铺斜屋面保温层;5#楼封顶;地下室桥架、消防管道。	泉州闽听商业置业有限公司 陈志民	住建局	
17	德化文旅·德洋一里	25000		8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证;二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工;三季度基坑支护施工、地下室结构施工;四季度完成地下室施工,主体结构施工	地下室施工、上部主体工程施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团	
18	德化龙浔镇鹏祥科技创业园	80000		35000	一季度完成桩基工程;二季度地下室底板完工;三季度完成地下室;四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	桩基础完成100%;台地三地下室封顶,地下室防水保护层浇筑完成,地下室外墙防水完成;台地二地下室封顶,地下室防水保护层浇筑完成,地下室外墙防水完成;1#地梁承台底板钢管安装中;2#地下室钢管安装部分完成,地下室顶板模板部分同步安装;3#地梁承台砼浇筑部分完成;5#地下室底板砼浇筑完成,部分地下室顶板模板安装;6#主体二层梁板砼浇筑部分完成,未浇筑部分钢管正在安装;7#主体三层梁板砼浇筑部分完成;8#主体三层梁板砼浇筑部分完成,未浇筑部分钢筋正在安装;9#主体四层梁板砼浇筑完成;	福建泉州青草明方生物科技有限公司 苏友谊	龙浔镇政府	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000		5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁, 2#楼A段拆架、水电施工, 2#楼B段进行搬迁、地基施工, 18#楼瓦片屋顶施工、拆架; 二季度原生活馆装修装饰拆除, 改建施工, 2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工, 18#楼路面施工; 三季度生活馆基础施工, 2#楼B段二至四层施工, 18#楼排污等管道施工; 四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品, 2#楼B段五至六层施工, 18#楼组织验收	生活馆设计更改中, 2号楼B段完成, A段二层建设; 18号楼等待验收	福建德化顺美集团有限公司 郑泽洽	浔中镇政府	
20	德化县官路片区改造安置房项目(城建·金域华府)	105000		35000	一季度主体施工, 局部楼栋外墙施工; 二季度完成所有主体封顶; 三季度室内砌体及安装工程, 外墙装修及部分楼栋外架拆除; 四季度完成外架拆除, 室外景观工程施工, 安装工程	正在进行外架拆除, 室内公区装修, 地下室楼地面施工, 消防水电安装施工, 室外景观石材铺贴, 祖厝广场绿化种植, 小区配电工程基础隐蔽工程验收, 室外管网、给水管网施工, 智能化及三网同步进行。	德化县城市建设投资有限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团	
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000		15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程; 二季度完成地下室主体工程; 三季度完成上部主体工程至60%; 四季度上部主体工程全部封顶, 水电与主体同步完成预埋	1、G2022-27地块一、二, 准备办理规划许可证中; 2、G2022-27地块四规划方案二审后设计修改深化基本完成报批中; 3、G2022-27地块三: 进度加快, 部份结构已封顶。 4、G2022-29宗地方案进入二审设计修改中。 5、文化用地初步方案进一步深化讨论对比, 争取尽早确定。	海峡西岸(福建德化)民俗艺术博览文化园有限公司 李国营	陶管会	
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000		20000	一季度园区规划设计、施工图设计, 土方开挖; 二季度一期场地平整; 三季度完成一期场地平整; 四季度部分厂房桩基施工, 二期场地平整	场平工程施工中, 土方开挖约108万立方, 回填土方约26.9立方, 产业园方案模拟审查中, 施工图设计中, 地勘布孔图已完成。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
23	德化第五中学新校区	20900		10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	项目已完成竣工验收备案。	德化县教育局 曾昭亮	教育局	
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928		18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成边坡土方及厂区基础施工，醒龙桥下游管线施工完成80%，厂区结构施工完成80%。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局	
25	德化玻璃制品产业园	90000		30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	10家企业竣工投产，14家企业进行厂房内外装修及配套建设，3家企业厂房主体建设，1家企业基础建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
26	德化城建·霞坂安商房项目	130000		20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	一. 1#楼西单元梯间屋面材料清理，屋面外线条模板安装，二十三层楼层垃圾清理，东单元屋面女儿墙模板安装，二十五层砖砌体，二十四层二构模板安装，二. 2#楼二十四层外墙抹灰，十九层空调百叶内侧抹灰，十四层~十五层水电内墙配管；三. 3#楼1#变配电室外墙拍浆，一层~二层落地架搭设，十一层结构加强板压光，十层~十一层外架卫生清理，九层~十层水管线安装，九层泥水楼层卫生清理，四层内墙抹灰；四. 4#楼十六层内墙抹灰，十五层槽钢洞口模板封堵、阳台槽钢洞植筋，十三层泥水楼层卫生清理。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团	
27	德化县城东四期古洋保障性租赁住房	15000		4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	已完工。	德化县市政建设工程有限公司 林明朗	陶管会	
28	德化县全球花盆智慧制造产业园	70000		10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶	智能仓储中心（C幢）内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心（A幢）已全部封顶，并进行内外装修中；研销游学等一体中心（B幢）已封顶；人才公寓完成地上四层建设。	德化同鑫陶瓷有限公司 曾俩相	工信商务局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
29	德化县乐陶中学	23269		4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完结	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	教育局	
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977		4277	一季度主厂房主体施工，设备安装；二季度主厂房内部装修，设备安装；三季度主厂房内部装修，设备运行调试；四季度完成设备运行调试	项目主体工程主厂房已封顶。 (一) 土建工程:主厂房瓷砖铺贴，砌体粉刷，涂料施工，水电线管拉线、风管安装，垃圾储坑渗滤液收集池防腐施工；倒班楼室内电梯安装，综合楼水电安装、铝合金窗扇安装；烟囱、垃圾储坑、渗滤液处理区等附属配套工程施工中。 (二) 设备采购完成95%，设备安装完成60%。其中：焚烧炉、余热炉本体安装完成；除盐水系统安装完成95%；烟气系统安装完成80%；起重设备安装完成70%；辅机设备安装完成60%；工艺管路安装完成20%；电气热控安装完成10%	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局	
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500		5500	一季度完成猪场绿化，景观建设；二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设；三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	项目已完结	福建普乐农农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
32	德化县城乡供水一体化项目	122661		32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设累计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公里，中途加压泵站累计完成16座	蕉溪水厂及取水泵站工程已完成土地征收、项目用地选址，使用林地申请已获批复；蕉溪水厂输水工程C3段已完成施工图设计并通过县财政预算审核，临时用地报批已获批复并开工建设，C3段施工已完成钢筋加工厂建设、生活办公区建筑建设、外电接入变压器安装、空压机房场地已完成、设备已到位安装、施工营区及施工便道建设已完成。洞顶截水天沟开挖已完成、洞口河道挡墙已完成200m³、修建完涵洞1座。C1、C2段已通过施工图纸审查；水文站至凤洋村段DN500输水工程已完成供水主管道敷设0.582公里。	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局文旅集团	
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000		60000	一季度二期一标段装饰装修施工，市政道路（地下隧道）路面及附属工程施工，二标段装饰装修施工，三标段主体施工，四标段基础施工，五标段基础施工，六标段主体施工；二季度二期二标段装饰装修施工，三标段结构封顶，四标段主体施工，五标段主体施工，六标段结构封顶；三季度二期三标段装饰装修施工，四标段装饰装修施工，五标段装饰装修施工，六标段装饰装修施工；四季度各标段收尾完成	二期一标段、二标段装饰装修；三标段、四标段、六标段主体施工；五标段基础及主体施工；市政道路（地下隧道）主体及附属工程施工。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局	
34	德化霞田文体园	155379		4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%，室内装修完成至95%，膜结构安装完成至30%，文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾；二季度体育场室内外工程收尾，膜结构安装收尾，文化馆等两宫两馆竣工验收；三季度体育场工程收尾完成，工程初验	体育场联合验收完成。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局	

序号	项目名称	总投资(万元)	建设内容及规模	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度(系统)	建设单位及责任人	分级管理单位	备注
35	德化中国茶具城项目	250000		30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工,万佳酒店配套客房、KTV包厢施工;二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板,万佳酒店宴会大厅、会议厅施工;三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板,万佳酒店健身房、旅游池施工;四季度地块五E1~E3#争取封顶,内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板;E7#楼完成七层梁板,万佳酒店完工	地块三: C1#、C2#、C7#、C8#楼C12#-C13#、C15#-C18#楼预验收完成,正在进行联合验收。 地块五: E1#楼、E2#楼、E7#楼、E8#楼、E3#楼、E5#楼、E6#楼外墙装修已完成,外架已拆除,电梯安装中及室外公共设施装修中。 万佳国际(茶具城)大酒店: 室内装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府	
	预备项目7个	1745861		67939					
1	德化抽水蓄能电站	807111		5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查;下半年开展移民安置点相关建设工作,开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制,招标准备,开展筹建期工程招标设计,招标准备	已完成环评报告技术审查会,目前正根据专家意见进行报告修编。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局	省重点(省管)
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000		8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除;下半年招拍挂等前期工作、方案设计,施工进场	完成土地出让前期工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校	
3	德化文旅大厦	15000		2500	一季度完成土地竞买、施工图设计;二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标;三季度施工许可证办理、土方开挖;四季度进行桩基施工、地下室施工	基坑支护围护桩施工完成70%。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团	
4	德化古洋片区中小学项目	12418		1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察,施工图设计;下半年图纸审查、工程预算,财审,监理、施工招标,进场施工	施工、监理单位进场,完成施工许可证办理,安全文明配套等设施施工完成。	德化县地产开发有限公司 林渊硕	教育局	
5	德化县国宝开发园区	23000		2500	上半年完成一期坟墓迁移,一期土地报批,完成初设概算方案编制;下半年完成初设概算方案批复,办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移250座; 2、城镇开发边界调整中; 3、完成可行性研究报告编制工作。 4、完成南斗村、佛岭村供水保障改造工程建设。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府	

序号	项目名称	总投资 (万元)	建设内容及规模	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止9月形象进度（系统）	建设单位及 责任人	分级管理 单位	备注
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332		13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地土地报批材料及商服林地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会	
7	厦门大学国家大学科技园（德化园）	700000		35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、386亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会	