

德化县2024年省市重点项目6月进展情况表

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
省重点项目合计7个		2087160	251939				
省重点项目合计5个 (不含省管)		605773	96000				
市重点项目合计42个		5714135	870464				
在建项目35个		3968454	802525				
1	政和杨源至永定高速公路(闽粤界)永泰至德化段(泉州境)	674276	150000	一季度路基工程完成至70.7%，桥梁工程完成至56.2%，隧道工程完成至61.6%，交叉工程完成至56.2%；二季度路基工程完成至77.5%，桥梁工程完成至65%，隧道工程完成至69.6%，交叉工程完成至64.7%；三季度路基工程完成至84%，桥梁工程完成至72.4%，隧道工程完成至78.3%，交叉工程完成至72.6%；四季度路基工程完成至90%，桥梁工程完成至80%，隧道工程完成至85%，交叉工程完成至80%，路面工程临建设施建设、路面及交安绿化工程完成至10%	路基工程完成2.5%，桥梁工程完成7%，隧道工程完成2.1%，交叉工程完成4%。	泉州德化政永高速公路有限公司 庄黎明	交通局
2	德化县中医院综合楼	21874	6000	一季度主体结构、砌体及粉刷、水电工程施工；二季度水电工程、室内外装修施工；三季度水电工程、室内外装修施工；四季度水电工程、室内外装修、室外工程、水电设备施工	进行排烟管道施工、水电管道施工、幕墙龙骨及面板安装、卫生间防水及铺贴、楼梯间装修施工。	德化县 中医院 郑国进	卫健局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
3	德化紫洋陶瓷科技文化产业园项目-道路及边坡防护绿地工程	123532	20000	一季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方，国道拱涵施工；二季度完成路基填筑76万方、挖方110万方、场平填方100万方；三季度完成路基填筑135万方、挖方195万方，场平填方180万方，横九路K0+844.23大桥桩基施工；四季度完成路基填筑162万方、挖方234万方、场平填方216万方，横九路K0+844.23大桥下部施工，部分道路管道施工	2024年度6月份进度： 完成国道K4+180.5拱涵拱圈第5节砼浇筑	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	陶管会
4	中国陶瓷电商物流园	280000	10000	一季度二期仓储物流开展室内外装饰及机电安装，商住地块开展土石方场平；二季度二期仓储物流室外景观及配套设施基本完工，商住地块开展土石方场平；三季度商住地块开展地下室开挖；四季度商住地块开展地下室开挖	二期仓储物流10栋楼主体结构封顶和脚手架落架，完成全部大型机械拆除，进行室内、室外装修及机电安装、室外附属工程施工。商住地块进行场平施工。	福建省瓷都云谷电商物流园有限责任公司 涂评桂	工信商务局
5	德化县医院城东院区-感染防控中心工程	28645	10000	一季度主体结构施工；二季度主体结构封顶，砌体工程施工；三季度砌体工程完工，水电安装施工；四季度水电安装完工，室外配套工程施工	门诊楼、后勤楼、综合住院楼封顶。	德化县医院 林向阳	卫健局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
6	德化县城区大外环路盖德至英山段(含大坂连接线)工程	151722	50000	一季度路基完成至80%、桥梁完成至55%、隧道完成至75%、钢结构完成至70%;二季度路基完成至95%、桥梁完成至75%、隧道完成至90%,钢结构完工;三季度路基、隧道完工,桥梁完成至95%,路面完成至30%、机电完成至25%,交安、绿化、附属完成至10%;四季度桥梁完工,路面完成至80%、机电完成至60%、交安完成至50%、绿化完成至60%、附属完成至50%	主线段:①隧道工程完成占比93%,其中下寮隧道已贯通、大坂隧道已贯通。②桥梁工程完成占比69.5%,下寮2号桥下部结构和上部结构已完成,下寮1号桥下部结构完成65.0%,英山2号桥下部结构完成87.5%。③主线和大坂连接线路基工程完成占比79.0%。 涉铁标段截止6月30日:路基段完成边坡开挖、防护,截排水沟、挡墙及水稳层铺设;英山1号大桥下部结构完成100%,T梁架设完成100%,桥面附属(湿接缝、横隔板、防撞护栏等)完成100%,桥面混凝土铺装完成100%。	德化县路桥建设有限公司 潘海祥	城管局
7	德化县乐农冷链仓储物流基地	10000	5000	一季度地下室土方开挖;二季度边坡、挡土施工;三季度地下基础施工;四季度1-2层主体建设	桩基础施工,打围护桩基	福建省德化县乐农农业有限公司 邓明省	工信商务局
8	德化县观音岐古镇项目(一期)	150000	20000	一季度G2023-05号地块商业古镇土地平整,桩基施工;二季度G2023-05号地块商业古镇建设;三季度G2023-05号地块商业古镇建设,部分楼栋封顶;四季度G2023-05号地块商业古镇建设,全面封顶	1、观音岐片区一期40.19亩商业用地(G2023-05号宗地),目前已完成3号楼荷载板检测;5号楼一层1-12轴混凝土浇筑,二层模板架安装;7号楼基础混凝土浇筑;8号楼一层混凝土浇筑;9号楼桩基施工。 2、德化观音岐规划片区内的市政道路及基础配套设施项目(79.26亩)正在进行项目土石方挖运工作(已累计外运土方约20万方);横二路雨水管道沟槽开挖及垫层浇筑;纵一路挡土墙土方基础施工。预计7月份完成路基土方开挖及回填。 3、德化观音岐片区一期A片区建设用地(四地块)土地平整工程(72.38亩)方面:中标的施工单位已签订施工合同。	德化同元古镇文化旅游发展有限公司 尤汉峰	水利局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
9	德化创投商务中心	200000	35000	一季度完成土地出让；二季度完成设计图纸设计；三季度开工建设；四季度配套设施建设	1、已完成项目勘测定界图、项目平面设计图和土地出让函初稿。2、已全部签订房屋征收安置补偿协议并腾空房屋；已完成建筑拆除和“三通一平”工作。3、完成设计方案初稿修改，县行政服务中心正在指导企业进行模拟审批。	DH INT PTE LTD 苏朝进	城管局
10	德化龙峰日用工艺陶瓷智能化生产技术改造项目	25000	6000	一季度完成AC幢厂房基础工程、B幢厂房施工至一层；二季度BC幢厂房施工至三层，A幢厂房施工至一层；三季度BC幢厂房施工至四层，A幢厂房施工至三层；四季度BC幢厂房施工至五层，A幢厂房施工至四层	BC厂房封顶，A厂房基础土方回填，等待压实	福建省德化龙峰陶瓷有限公司 苏康福	浔中镇政府
11	德化文旅·大师坊	26000	6000	一季度前期手续办理；二季度完成前期手续办理，土石方开挖；三季度完成土石方开挖；四季度进行桩基施工，基坑支护，地下室施工	土石方挖运。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	文旅集团
12	福建省德化职业技术学校二期建设项目	19157	6500	一季度边坡及地下室基础施工；二季度地下室结构施工；三季度上部主体结构施工；四季度上部主体结构及砌体工程施工	工艺美术楼地下室负三层施工完成，电子商务地下室负二层地板垫层浇筑完成80%，旅游上砌体施工完成80%	福建省德化职业技术学校 陈贵生	教育局
13	德化县凤洋片区学校(中学)	19480	6800	一季度土方开挖、桩基施工；二季度完成桩基施工、地下室开挖；三季度完成地下室施工、基础施工；四季度主体施工	宿舍楼四层板、3#号楼二层板、地下室土方回填完成	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	教育局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
14	德化曾成钢工作室复建项目	13154	5000	一季度进行土方开挖；二季度进行桩基、地下室结构施工；三季度进行主体结构施工；四季度完成主体结构	陈列馆5层柱筋绑扎，工作室基础施工。	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	文旅集团
15	德化许厝片区改造项目（G2022-14、G2022-15号地块）	220000	100000	一季度完成安征迁；二季度手续报批，桩基施工；三季度建筑主体施工至20%；四季度建筑主体施工至50%	德化许厝片区改造项目（G2022-14、G2022-15号地块）：土石方工程、边坡支护工程及桩基工程、地下室施工已完成，A区、B区、C区、D区各栋主体结构施工中。	德化美伦云启房地产有限公司 刘映均	住建局 龙浔政府
16	德化闽听霞田中心（希尔顿欢朋酒店）	30000	15000	一季度商业街封顶、酒店8层板；二季度酒店封顶、商业街室内装修；三季度酒店室内装修；四季度室外配套附属施工	6-13、15-20#楼封顶；主体砌体； 5#楼三层梁板； 2#地下室梁底顶砖砌筑； 3#地下室砌体。	泉州闽听商业置业有限公司 陈志民	住建局
17	德化文旅·德洋一里	25000	8000	一季度完成施工招标、签订施工合同、办理施工许可证；二季度施工单位进场、土方开挖、桩基施工；三季度基坑支护施工、地下室结构施工；四季度完成地下室施工，主体结构施工	基础工程、基坑支护工程施工	德化县国地房地产有限公司 林渊硕	陶管会 文旅集团
18	德化龙浔镇鹏祥科技创业园	80000	35000	一季度完成桩基工程；二季度地下室底板完工；三季度完成地下室；四季度10#、11#、12#、13#建设至主体三层	10号楼、11号楼、12号楼、13号楼地下室建设完成13596.54m ² ；9号楼地下室建设完成2544.7m ² ；10号楼主体一层、二层、三层、四层完成6000m ² ；12号楼主体一层完成2132m ² ；13号楼主体一层完成2050m ² 。总建筑面积26323.24平方米。	福建泉州青草明方生物科技有限公司 苏友谊	龙浔镇政府

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
19	德化顺美陶瓷文旅融合产业园	12000	5000	一季度完成生活馆规划图纸审查、原生活馆产品开始搬迁，2#楼A段拆架、水电施工，2#楼B段进行搬迁、地基施工，18#楼瓦片屋顶施工、拆架；二季度原生活馆装修装饰拆除，进行改建施工，2#楼A段组织验收、2#楼B段一层施工，18#楼路面施工；三季度生活馆基础施工，2#楼B段二至四层施工，18#楼排污等管道施工；四季度生活馆水电灯光配套、软装饰、布置展品，2#楼B段五至六层施工，18#楼组织验收	生活馆设计更改中，2号楼B段完成，A段地基建设；18号楼等待验收	福建德化顺美集团有限公司 郑泽洽	浔中镇政府
20	德化县官路片区改造安置房项目（城建·金城华府）	105000	35000	一季度主体施工，局部楼栋外墙施工；二季度完成所有主体封顶；三季度室内砌体及安装工程施工，外墙装修及部分楼栋外架拆除；四季度完成外架拆除，室外景观工程施工，安装工程施工	地块一：11-13号楼外立面装修及外架拆除，15-16号楼屋面构架层施工，阳台栏杆、室内砌体及水电安装工程同步施工；地块二：1、2、6、7号楼外架拆除，3号楼塔吊拆除，5、8、9号楼施工至主体20层，10号楼屋面构架层施工，室内砌体、铝合金及水电安装工程同步施工；幼儿园工程收尾；官路市政道路路灯、绿化种植，人行道收尾，准备路面沥青施工。	德化县城市建设投资有限公司 连其文	自然资源局 住建局 城建集团

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
21	德化中华妈祖陶瓷文化园	300000	15000	一季度G2022-27地块3完成桩基工程及地下室底板结构工程；二季度完成地下室主体工程；三季度完成上部主体工程至60%；四季度上部主体工程全部封顶，水电与主体同步完成预埋	中华妈祖06月份进度 1、G2022-27地块一、二方案规划三审审查意见设计修改完成，已报规划审批。 2、G2022-27地块四方案规划二审意见图纸深化设计内部审核修改中。 3、G2022-27地块三施工进度（受雨天影响滞后）：A、1~2# 楼（1区）1号楼一层垫层浇筑、一层柱钢筋安装完成；B、3#、5#~11#及相应地下室（2区）承台地梁土方开挖完成，砍桩头完成50%；C、12#、13#、15#、16、17#、18#、19#、20#及相应地下室单位工程（3区），（其中16#、20#为独立基础）独立承台浇筑完成；D、21#、25#、28#、29、32#、33#及相应地下室（4区），独立基础承台浇筑完成55%。 4、G2022-29宗地初步方案设计进一步审核深化中。 5、文化用地初步方案妈祖协会与设计院已经开会审核提出意见进一步深化调整中。	海峡西岸（福建德化）民俗艺术博览文化园有限公司 李国营	陶管会
22	德化美瓷科技智慧智造产业园	300000	20000	一季度园区规划设计、施工图设计，土方开挖；二季度一期场地平整；三季度完成一期场地平整；四季度部分厂房桩基施工，二期场地平整	完成产业园方案设计，模拟审查进行中，施工图设计中；场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会
23	德化第五中学新校区	20900	10000	一季度砌体工程施工；二季度室内装修、水电工程施工；三季度室内装修、设备安装，室外工程施工；四季度教学楼、综合楼、操场、绿化景观工程完成验收	5-7号楼室内外装修完成60%，1-4号楼室内外装修完成90%，室外景观完成65%	德化县教育局 曾昭亮	教育局

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
24	德化县城区水环境综合治理工程	77928	18000	一季度完成边坡及厂区土方开挖作业、边坡防护施工，醒龙桥下游段管线工程完成至30%；二季度完成污水厂部分施工至35%，醒龙桥下游管线施工至60%；三季度完成污水厂部分施工至90%，醒龙桥下游管线施工至90%；四季度醒龙桥下游管线调、污水厂设备安装、试运行	项目已完成前期手续，完成边坡土方及厂区基础施工，醒龙桥下游管线施工完成60%，厂区结构施工完成35%。	德化县戴云水处理有限公司 黄加文	河长办 城管局
25	德化玻璃制品产业园	90000	30000	一季度唯美玻璃、鑫德祥等9家企业竣工投产，1家企业进行厂房内外装修，世纪玻璃、欧客玻璃等13家企业进行厂房主体建设，朵颐玻璃等3家企业进行基础建设；二季度富达工艺品、和吉顺工艺品等10家企业竣工投产，兴杰工艺品、楚器玻璃等15家企业进行厂房主体建设，世敬红唇工贸等3家企业进行基础建设；三季度曙光玻璃、晟迈工艺品等10家企业竣工投产，齐胜玻璃、尚华利工艺等18家企业进行厂房主体建设；四季度正普玻璃、联桂商贸等10家企业竣工投产，晶彩玻璃、红松鼠日用制品等18家企业进行厂房主体建设	9家企业竣工投产，3家企业进行厂房内外装修，13家企业厂房主体建设，3家企业基础建设	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会
26	德化城建·霞坂安商 房项目	130000	20000	一季度主体结构施工完成至30%；二季度主体结构施工完成至60%；三季度主体结构施工完成至90%；四季度主体结构施工完成	土方开挖完成，地下室顶板施工完成，主体结构施工完成60%，水电预埋同步主体施工。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	城管局 城建集团

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
27	德化县城东四期古洋 保障性租赁住房	15000	4300	一季度室内外装修完成至50%、水电消防安装完成45%；二季度室内外装修完成至80%、水电消防安装完成至75%；三季度室内外装修、水电消防安装全部完成，室外配套附属施工完成至40%；四季度完成室外配套附属施工、绿化施工、竣工验收	完工。	德化县市政 建设工程有限公司 林明朗	陶管会
28	德化县全球花盆智慧 制造产业园	70000	10000	一季度智能仓储中心继续进行设备安装调试、消防水电安装，智造中心进行内外装修，办公配套中心进行挖孔桩；二季度智能仓储中心完成设备安装调试、继续消防水电安装，智造中心进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地面平整；三季度智能仓储中心完成消防水电安装，智造中心继续进行内外装修、设备安装调试、消防水电安装，办公配套中心完成地下室和地上一、二、三层；四季度智造中心完成内外装修、设备安装调试、消防水电安装，并试投入生产，办公配套中心封顶	智能仓储中心（C幢）内外装修已完成，准备进行设备安装调试；智造中心（A幢）已全部封顶，并进行内外装修中；研销游学等一体中心（B幢）正在完成地上六层建设；人才公寓地下室已完成。	德化同鑫陶 瓷有限公司 曾俩相	工信商务局
29	德化县乐陶中学	23269	4869	一季度完成工程收尾；二季度零星收尾及竣工验收、备案	已完工。	德化县城镇 开发建设有限公司 赖廷桂	教育局

序号	项目名称	总投资(万元)	2024年计划投资(万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及责任人	分级管理单位
30	德化县生活垃圾焚烧发电项目	36977	4277	一季度主厂房主体施工，设备安装；二季度主厂房内部装修，设备安装；三季度主厂房内部装修，设备运行调试；四季度完成设备运行调试	（一）土建工程：1. 倒班楼内墙腻子粉刷，综合楼二层内墙腻子粉刷，外墙砌体粉刷；2. （主厂房出地面37.67米）主厂房砌体砌筑、水电安装，二构钢筋绑扎、二构模板安装，装修平台搭设；3. 垃圾储坑内壁防水施工；4. 工业消防水池模板安装；5. 工业污水处理站模板安装；6. 渗滤液处理区模板拆除、钢筋绑扎、内架搭设。 （二）设备采购安装：1. 锅炉右侧平台楼梯栏杆完成85%；2. 水冷壁角部密封焊接完成60%；3. 水冷壁二三烟道内部脚手架搭设完成；4. 省煤器定位块完成80%；5. 过热器定位块完成50%；6. 余热炉灰斗拼装焊接完成；7. 余热炉顶部连接管安装完成；8. 焚烧炉进料斗及溜槽安装完成；9. 除盐水箱内防腐施工完成、不锈钢水箱安装完成50%、管道配置完成70%。	德化县万顺环境能源有限公司 曾福礼	城管局
31	德化普乐农种猪遗传育种基地建设项目	31500	5500	一季度完成猪场绿化，景观建设；二季度进行猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设；三季度完成猪场外围的配套工程建设和生物安全工程建设	猪场绿化工程完成89%	福建普乐农业发展有限公司 胡贵忠	农业农村局 汤头乡政府
32	德化县城乡供水一体化项目	122661	32000	一季度完成蕉溪水厂输水工程土地、林地报批、征收，城区管网延伸工程管网铺设20公里，中途加压泵站2座；二季度完成蕉溪水厂输水工程隧洞开挖900米，城区管网延伸工程管网铺设累计40公里，中途加压泵站累计完成6座；三季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成1800米，城区管网延伸工程管网铺设累计60公里，中途加压泵站累计完成12座；四季度完成蕉溪水厂输水工程累计完成2700米，城区管网延伸工程管网铺设95公里，中途加压泵站累计完成16座	蕉溪水厂工程已完成土地征收、项目用地选址；蕉溪水厂输水工程C3段已完成施工图设计并通过县财政预算审核，C3段4号、5号施工支洞临时用地报批已获批复。C1、C2段施工图纸已完成，已于5月下旬组织施工图审查； 大城关水网龙浔镇高阳村供水工程完成DN200主管道铺设安装1500米。 盖德片区、凤洋片区、石鼓片区已完成现场踏勘并开工建设。 水口镇供水工程已完成石牛山水厂改造，正在进行水表手续办理及入户管安装铺设，已开展水表办理登记177户；2上涌镇供水工程，6月份新建6000米供水管道，已完成供水主管道40000米。上涌水厂动工建设，已完成场地三通一平、临时道路铺设，清水池及挡墙基础开挖，清水池及污泥浓缩池的底板及导流墙钢筋绑扎。	德化县城乡供水有限责任公司 林积庆	水利局文旅集团

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投 资(万 元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
33	德化红旗坊·文旅产业园	130000	60000	一季度二期一标段装饰装修施工,市政道路(地下隧道)路面及附属工程施工,二标段装饰装修施工,三标段主体施工,四标段基础施工,五标段基础施工,六标段主体施工;二季度二期二标段装饰装修施工,三标段结构封顶,四标段主体施工,五标段主体施工,六标段结构封顶;三季度二期三标段装饰装修施工,四标段装饰装修施工,五标段装饰装修施工,六标段装饰装修施工;四季度各标段收尾完成	二期一标段、二标段装饰装修;二期三标段、四标段、六标段主体施工;五标段基础施工;市政道路(地下隧道)主体及附属工程施工。	福建德化瓷都文旅投资有限公司 肖惠平	住建局
34	德化霞田文体园	155379	4279	一季度体育场景观工程施工完成至85%,室内装修完成至95%,膜结构安装完成至30%,文化馆等两宫两馆室内装修、配电、智能化等配套工程施工收尾;二季度体育场室内外工程收尾,膜结构安装收尾,文化馆等两宫两馆竣工验收;三季度体育场工程收尾完成,工程初验	体育场:室内外装修收尾,膜结构安装完成。	德化县城镇开发建设有限公司 赖廷桂	住建局 文旅局
35	德化中国茶具城项目	250000	30000	一季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼桩基、主体工程施工,万佳酒店配套客房、KTV包厢施工;二季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成三层梁板,万佳酒店宴会大厅、会议厅施工;三季度地块五E1~E3#、E5~E8#楼完成五层梁板,万佳酒店健身房、旅游池施工;四季度地块五E1~E3#争取封顶,内外墙装修、E5#、E6#、E8#楼完成六层梁板;E7#楼完成七层梁板,万佳酒店完工	地块三: C1#、C2#、C7#、C8#、C12#-C13#、C15#-C18#楼准备节能分部及预验收中。 地块五: 1. E1#楼、E2#楼、E7#楼、E8#楼内外墙装修中。 2. E3#楼、E5#楼、E6#楼主体砌体中。 万佳国际(茶具城)大酒店: 室内装修。	福建省三班投资开发有限公司 郑永生	三班镇政府
	预备项目7个	1745861	67939				

序号	项目名称	总投资 (万元)	2024年 计划投资 (万元)	2024年工作目标	截止6月形象进度	建设单位及 责任人	分级管理 单位
1	德化抽水蓄能电站	807111	5939	上半年完成项目可行性研究报告的编制和审查；下半年开展移民安置点相关建设工作，开展项目进场道路施工图设计、工程预算编制，招标准备，开展筹建期工程招标设计，招标准备	已完成可研报告修编，待水电总院出具审查意见。	福建德化闽投抽水蓄能有限公司 陈鹏	水利局
2	德化县笔石山老旧小区改造项目	66000	8000	上半年完成地块范围征迁工作及房屋拆除；下半年招拍挂等前期工作、方案设计，施工进场	招拍挂等前期工作。	中共德化县委党校 李远平	住建局 县委党校
3	德化文旅大厦	15000	2500	一季度完成土地竞买、施工图设计；二季度完成施工图审查、预算编制、施工单位招标、监理单位招标；三季度施工许可证办理、土方开挖；四季度进行桩基施工、地下室施工	施工、监理招标完成、施工许可证办理中。	德化县文旅集团有限公司 曾华峰	文旅集团
4	德化古洋片区中小学项目	12418	1000	上半年图纸初步方案评审、现场勘察，施工图设计；下半年图纸审查、工程预算，财审，监理、施工招标，进场施工	施工图设计及审查，预算编制，财政审核中。	德化县地产开发有限责任公司 林渊硕	教育局
5	德化县国宝开发园区	23000	2500	上半年完成一期坟墓迁移，一期土地报批，完成初设概算方案编制；下半年完成初设概算方案批复，办理工程施工规划许可证	1、完成坟墓迁移240座； 2、城镇开发边界调整中； 3、正在启动可行性研究报告编制工作。	德化工业园区开发投资有限公司 苏国穗	国宝乡政府
6	德化大坂片区基础设施配套工程	122332	13000	上半年完成成片开发范围内林地、土地报批工作；下半年大坂片区安置区、边坡进场勘察，场平及基础设施配套工程预算及招投标，进场施工	已完成边坡、道路、幼儿园、社会停车场和垃圾转运站、居住用地、加油站土地报批；公园绿地报批材料正在组件；一期场平施工中。	德化县陶鑫建设发展有限公司 苏国穗	陶管会
7	厦门大学国家大学科技园（德化园）	700000	35000	上半年勘察和施工图纸设计，施工图审查及前期手续办理；下半年完成前期手续办理，进场施工、土方开挖	已完成成片开发方案、286亩土地报批，完成环境影响评价报告、防洪影响评价报告、土壤污染调查报告及水土保持区域评估报告；一期场平工程施工中。	福建德化陶瓷产业园区管理委员会 童宝春	陶管会